



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย
สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้ อำเภอสамชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑	๑๖๘,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒	๑๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๕	๑๖๘,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ ๙	๒๖๗,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ ๑๐	๑๕๒,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านคำปาวหาย หมู่ที่ ๑๑	๑๖๘,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	ก่อนผู้ผูกพัน
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านคำอุดม หมู่ที่ ๑๒	๑๖๑,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	ก่อนผู้ผูกพัน
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๔	๑๖๘,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	ก่อนผู้ผูกพัน
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ ๑๘	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๙	๑๖๘,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒๐	๓๕๙,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคารหน่วย กู้ชีพกู้ภัย	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบล สำราญใต้	๒๕๖,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๖๓๗,๕๘๗	๑,๕๗๔,๖๘๗	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	โอนลด ๕๕,๐๐๐ บาท
๒	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน	๒,๒๖๔,๘๐๐	๒,๒๔๔,๙๔๕	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	โอนลด๑๙,๘๕๕ บาท
๓	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	๑๗๕,๐๐๐	๘๔,๒๒๕	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	โอนลด ๙๐,๗๗๕ บาท
๔	โครงการสืบสานงานประเพณี ทำบุญวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท
๕	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๖	โครงการสืบสานงานประเพณี สงกรานต์	๖๐,๐๐๐	๕๖,๙๖๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๗	โครงการสืบสานงานประเพณี บุญบั้งไฟ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๘	โครงการสืบสานงานประเพณี สักการะศาลหลักเมืองสามชัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๙	อุดหนุนอำเภอสามชัยในโครงการ ประเพณีสักการะศาลหลักเมือง สามชัย	๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	โอนลด๓๔,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	๑๑๕,๐๐๐	๖๑,๑๐๐	-	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๕๓,๙๐๐ บาท
๒	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการอุดหนุนส่วนราชการในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-		✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักสุขภาพ (อถส.)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑ - ม.๒๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความสะดวก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-		✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการสำรวจและรับชำระภาษี นอกพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๕๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองคลัง	โอนลด ๙,๕๐๐ บาท
๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙/๑๒/๒๕๖๖ ถึง ๔/๐๑/๒๕๖๗ และ ๑๑/๐๔/๒๕๖๗ ถึง ๑๗/๐๔/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากร	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๖,๕๙๐	-	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๑๑๓,๔๑๐ บาท
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการ อบต.สำราญใต้สาม สัมพันธ์นำบริการสู่ประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑/๑๐/๒๕๖๖ ถึง ๓๐/๐๙/๒๕๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๑๑๐,๐๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้/งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ

ข้อเสนอแนะ

- ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง/ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ