



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  
อำเภอสามชัย จังหวัดกาญจนบุรี

จัดทำโดย

สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙(รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสารายูใต้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสงใหม่ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ ภายในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตรยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน เขื่อนภูมิพล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตรยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดแห่ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายทองรัตน์ แฉล้มชาติ - บ้านนายหมื่น จรเขตขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำหุ้งหมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านทิศใต้ - วัดสะอาดโพธิ์ชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุ้งน้อย หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายสำราญ ตอนถวิล - บ้านนางบานคงประพัตน์ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตรยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุ้งน้อย หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอุดมหมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนาย บุญจันทร์ บุบผารักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางสาคร ติงวังม - บ้านนายกัญหา การประดับขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสงใต้ หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนศาลาทอง หมู่ที่ ๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายประภัก แก่นพุด - นายประธาน บุญปกขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสุรพล - ทำน้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทันหมู่ที่ ๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้านไร่นายจรม ทาบุเรศ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตรหน้า ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอสมเด็จ	- เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ๑.บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑ ๒.บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ๓.บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๐ ๔.บ้านคำป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ ๕.บ้านหนองแสงเหนือ หมู่ที่ ๑๗ ๖.บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ ๑๘ ๗.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง - เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ บ้านกุดแห่	๑,๑๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๓๕๔,๙๙๕.๘๖	๙๐๒,๐๐๐	โอนงบเพิ่ม ๙๖,๙๙๕.๘๖
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ดังนี้ ๑. แบบซัมเมอร์สูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์มีชุดปั๊มมอเตอร์กล่อง คอนโทรล สายไฟขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ๒. แบบซัมเมอร์สูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์มีชุดปั๊มมอเตอร์กล่อง คอนโทรล สายไฟขนาด ๑ แรงม้าจำนวน ๒ เครื่อง๓. แบบ มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีคุณลักษณะ สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง	๑๐๖,๔๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐๖,๔๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง ๑.ศพด.บ้านกุดแห่ ๒.ศพด.บ้านโนนศาลาทอง ๓.ศพด.วัดเวฬุวนาราม ๔.ศพด.วัดโคกธรรมาราม โดยแยกเป็น (๑) ค่าสนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวัน จำนวน ๒๔๕ วัน อัตราการจัดสรร จำนวนเด็ก ๑ - ๕๐ คน จัดสรรคนละ ๓๖ บาท/คน/วัน จำนวนเด็ก ๕๑ - ๑๐๐ คน จัดสรรคนละ ๒๗ บาท/คน/วัน จำนวนเด็ก ๑๐๑ - ๑๒๐ คน จัดสรรคนละ ๒๔ บาท/คน/วัน จำนวนเด็ก ๑๒๑ คนขึ้นไป จัดสรรคนละ ๒๒ บาท/คน/วัน (๒) ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒ - ๕ ปี อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/ปี ๒) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปีอัตรา คนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปีอัตราคน ละ ๒๙๐ บาท/ปี ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปีอัตรา คนละ ๓๒๕ บาท/ปี ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๔๖๔ บาท/ปี	๑,๖๐๒,๘๐๔	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๘๑๓,๕๙๗	๘๗๙,๒๐๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ๗๗ ๘.๑๓ บาท ให้แก่เด็กนักเรียน ระดับอนุบาล และ ป.๑ - ป.๖สังกัด สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๒๖๐ วัน (๕๒ สัปดาห์ๆละ ๕ วัน) จำนวน ๔๗๐ คน ดังนี้ ๑) โรงเรียนท่าช้างประชารัฐพัฒนา ๒) โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา ๓) โรงเรียนกุดแห่ ๔) โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ๕) โรงเรียนคำหู่ราษฎร์บำรุง ๒. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ๗๗ ๘.๕๙ บาท ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๖๐ วัน ดังนี้ ๑) ศพด.บ้านกุดแห่ ๒) ศพด.บ้านโนนศาลาทอง ๓) ศพด.วัดเวฬุวนาราม ๔) ศพด.วัดโศกธรรมาราม	๑,๓๔๔,๕๑๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๕๑๐,๕๐๓.๗๐	๒๘๓,๒๓๒.๖๘	ก้อนนี้ผูกพัน ๕๕๐,๗๗๓.๖๒
๓	อุดหนุนโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น พื้นฐาน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ระดับอนุบาล และ ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน ดังนี้ ๑) โรงเรียนท่าช้างประชารัฐพัฒนา ๒) โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา ๓) โรงเรียนกุดแห่ ๔) โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ๕) โรงเรียนคำหู่ราษฎร์บำรุง อัตรการจัดสรร จำนวนเด็ก ๑ - ๔๐ คน จัดสรรคนละ ๓๖ บาท/คน/วัน จำนวนเด็ก ๔๑ - ๑๐๐ คน จัดสรรคนละ ๒๗ บาท/คน/วัน จำนวนเด็ก ๑๐๑ - ๑๒๐ คน จัดสรรคนละ ๒๔ บาท/คน/วัน จำนวนเด็ก ๑๒๑ คนขึ้นไป จัดสรรคนละ ๒๒ บาท/คน/วัน	๒,๔๔๓,๒๐๐ (อุดหนุน ส่วนราชการ)	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๑,๒๘๕,๘๓๔	๑,๑๕๗,๓๖๖	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริม การแข่งขันกีฬา	จัดกิจกรรมการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงและสนับสนุนเยาวชนประชาชนเข้า ร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่าง ค่ารางวัลค่าอุปกรณ์ แข่งขันกีฬาฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๑๓,๐๕๐	๒๐๑,๙๕๐	โอนงบเพิ่ม ๑๘๕,๐๐๐ บาท
๒	โครงการสืบสาน งานประเพณีลอย กระทง	จัดกิจกรรมโครงการสืบสานงานประเพณี ลอยกระทง ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดงานตาม ระเบียบกำหนด ฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๙	✓			๓๑,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๕ พ.ย. ๒๕๖๘
๓	โครงการสืบสาน งานประเพณี สักการะ ศาลหลักเมือง อำเภอสามชัย	จัดกิจกรรมเข้าร่วม ส่งเสริมสนับสนุน โครงการสืบสานงานประเพณีสักการะ ศาลหลักเมืองอำเภอสามชัย ค่าใช้จ่ายที่เกิด จากการจัดงานตามระเบียบกำหนด ฯ	๔๐,๐๐๐	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๘ ถึง ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๘	✓			๔๐,๐๐๐	๐	๒๓พ.ย. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการเงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	อุดหนุน อบต.สำราญ ในโครงการสืบสาน งานประเพณีสักการะศาลหลักเมืองอำเภอ สามชัย ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๘
๕	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านในการ อนุรักษ์ประเพณี ฮีตสิบสองครองสิบสี่	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบล สำราญใต้ ในกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานงาน ประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่ เพื่อส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บำรุง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	
๖	โครงการสืบสาน งานประเพณี บุญเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีบุญ เข้าพรรษา ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม บำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๓๐ ก.ค.๖๙			✓	๐	๑๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ พระเทพรัตนราช สุธาดาสยาม บรมราชกุมารีคุ้มครองดูแล รักษาทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พันธุ์ พืช แปลงสาธิตเกษตรแบบ พอเพียง ฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๓๐,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้าง ในการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสามชัย	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้าง ในการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสามชัย	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	✓			๔๐,๐๐๐	๐	๑๗มี.ค. ๒๕๖๙
๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๖,๓๐๐	๔๓,๗๐๐	๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุนส่วน ราชการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา เสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการ จัดกิจกรรมการรักษา ความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๒๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๒๐ ในการจัดกิจกรรมการ รักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๕มี.ค. ๒๕๖๙ และ ๑๑-๑๖ เม.ย. ๒๕๖๙		✓		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยา พันฟู หลัง เกิดสาธารณภัย ด้าน การป้องกันและระงับ โรคติดต่อ และอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ภายใต้โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี ในการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ โรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัข และแมว หรือสัตว์ พาหะนำโรคอื่นๆ	๖๐,๐๐๐	๙ มี.ค.๒๕๖๙ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	✓			๖๐,๐๐๐	๐	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๙

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑-หมู่ที่ ๒๐ ตำบลสำราญใต้	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑-หมู่ที่๒๐ ตำบลสำราญใต้ เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๔๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย (EMS)	จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มทักษะให้กับอาสาสมัครด้านสาธารณสุข อสม. หรือบุคคล ภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย หน่วยดับเพลิง เพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ประสพภัย ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๓๐,๐๐๐	
๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด ถนนทางเท้า ที่สาธารณ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๓๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ กิจกรรม ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก (จัดซื้อทรายอบเชย)	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๗๐,๐๐๐	
๗	โครงการทำหมัน สุนัขและแมว	จัดกิจกรรมทำหมันสุนัข และแมว เช่นค่ายา และ เวชภัณฑ์ ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๓๐,๐๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารปกครอง ความมั่นคง การอำนวยความสะดวก การยกระดับคุณภาพชีวิต  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ บุคลากร	จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรหรือหลักสูตรการ ฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะเทคนิค หรือให้ ความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติ หน้าที่	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๘๐,๐๐๐	
๒	โครงการเวที ประชาคมท้องถิ่น	จัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน และจัดทำประชาคมระดับ ตำบลในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น หรือแผนยุทธศาสตร์	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ถึง พ.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการสำรวจ และรับชำระภาษี นอกพื้นที่	จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ และภาษี ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมและ ความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน	กิจกรรมตามโครงการอบรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๑๐,๐๐๐	
๕	โครงการจัดซื้อซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ	จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบคู่พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ซุ้ม	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๒๐๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการอุดหนุนอำเภอ สามชัย ในการจัด กิจกรรมเนื่องในวันพระ ราชพิธีและรัฐพิธี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย กิจกรรม ในวันสำคัญต่างๆ และ กิจกรรมวันสำคัญทาง วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นประจำปี	จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราช พิธีและรัฐพิธี กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวัน สำคัญของไทย กิจกรรมใน วันสำคัญต่างๆ และกิจกรรมวัน สำคัญทางวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นประจำปี	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๓๐,๐๐๐	
๗	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะให้กับ อปพร.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย หรือบุคคลภายนอก ที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำหน่วยดับเพลิง	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	๓๐,๐๐๐	